Anlage

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Tropfkörper- bzw. Tauchkörperanlage

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Sollte ein Pufferspeicher gefordert sein:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Tropf- bzw. Tauchkörperanlage

10	Arbeitet der Störungsmelder einwandfrei?	ja/nein	
11	Arbeitet der Betriebsstundenzähler einwandfrei?	ja/nein	
12	Wurde der Stand des Betriebsstundenzählers in das Betriebsbuch eingetragen?	ja/nein	
13	Arbeitet die Schlammrückführung einwandfrei?	ja/nein	
14	Ist/sind die Pumpe/n funktionstüchtig?	ja/nein	
15	Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
16	Ist die mechanische Förderung des Abwassers in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
17	Wurden die Verteilerrinne, der Verteilerteller oder Drehsprenger etc. (Tropfkörper) gereinigt und gegebenenfalls neu eingerichtet?	ja/nein	
18	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		
	a) Temperatur [°C]		
	b) pH-Wert		
	c) Leitfähigkeit [µS/cm]		
	d) Sauerstoffgehalt [mg/l]		
	e) Absetzbare Stoffe [ml/l]		
	f) Färbung		
	g) Trübung		
	h) Geruch		
	i) CSB [mg/l]		
	j) BSB_5 [mg/l]		
19	Ist die Lüftung funktionstüchtig?	ja/nein	
20	Sind Mängel durch Korrosion festzustellen?	ja/nein	
21	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein	

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Festbettverfahren

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Ist ein Pufferspeicher vorhanden:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Festbettverfahren

10	Arbeitet der Störungsmelder einwandfrei?	ja/nein
11	Arbeitet der Betriebsstundenzähler einwandfrei?	ja/nein
12	Wurde der Stand des Betriebsstundenzählers in das Betriebsbuch eingetragen?	ja/nein
13	Arbeitet die Schlammrückführung einwandfrei?	ja/nein
14	Ist/sind die Pumpe/n funktionstüchtig?	ja/nein
15	Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein
16	Ist die mechanische Förderung des Abwassers in einwandfreiem Zustand?	ja/nein
17	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde	

a)	Temperatur	[°C]
b)	pH-Wert	
c)	Leitfähigkeit	[µS/cm]
d)	Sauerstoffgehalt	[mg/l]
e)	Absetzbare Stoffe	[ml/l]
f)	Färbung	
g)	Trübung	
h)	Geruch	
i)	CSB	[mg/l]
j)	BSB_5	[mg/l]

18	Ist die Belüftung funktionstüchtig?	ja/nein
19	Sind Mängel durch Korrosion festzustellen?	ja/nein
20	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Schwebebettverfahren

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Ist ein Pufferspeicher vorhanden:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Schwebebettverfahren

10	Arbeitet der Störungsmelder einwandfrei?	ja/nein	
11	Arbeitet der Betriebsstundenzähler einwandfrei?	ja/nein	
12	Wurde der Stand des Betriebsstundenzählers in das Betriebsbuch eingetragen?	ja/nein	
13	Arbeitet die Schlammrückführung einwandfrei?	ja/nein	
14	Ist/sind die Pumpe/n funktionstüchtig?	ja/nein	
15	Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
16	Ist die mechanische Förderung des Abwassers in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
17	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		

a)	Temperatur	[°C]
b)	pH-Wert	
c)	Leitfähigkeit	[µS/cm]
d)	Sauerstoffgehalt	[mg/l]
e)	Absetzbare Stoffe	[ml/l]
f)	Färbung	
g)	Trübung	
h)	Geruch	
i)	CSB	[mg/l]
j)	BSB_5	[mg/l]

18	Ist die Belüftung funktionstüchtig?	ja/nein	
19	Sind Mängel durch Korrosion festzustellen?	ja/nein	
20	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein	

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Belebungsverfahren

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und der Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Ist ein Pufferspeicher vorhanden:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Belebungsverfahren

10	Arbeitet der Störungsmelder einwandfrei?	ja/nein
11	Arbeitet der Betriebsstundenzähler einwandfrei?	ja/nein
12	Wurde der Stand des Betriebsstundenzählers in das Betriebsbuch eingetragen?	ja/nein
13	Arbeitet die Schlammrückführung einwandfrei?	ja/nein
14	Ist/sind die Pumpe/n funktionstüchtig?	ja/nein
15	Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein
16	Ist die mechanische Förderung des Abwassers in einwandfreiem Zustand?	ja/nein
17	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde	

a)	Temperatur	[°C]
b)	pH-Wert	
c)	Leitfähigkeit	[µS/cm]
d)	Sauerstoffgehalt	[mg/l]
e)	Absetzbare Stoffe	[ml/l]
f)	Färbung	
g)	Trübung	
h)	Geruch	
i)	CSB	[mg/l]
j)	BSB_5	[mg/l]

18	Ist die Belüftung funktionstüchtig?	ja/nein
19	Erfolgt die Überprüfung des Belebtschlammvolumens?	ja/nein
20	Sind Mängel durch Korrosion festzustellen?	ja/nein
21	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit SBR-Anlage (Sequencing Batch Reactor)

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden:		
	Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Ist ein Pufferspeicher vorhanden:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

SBR-Anlage

10	Arbeitet der Störungsmelder einwandfrei?	ja/nein	
11	Arbeitet der Betriebsstundenzähler einwandfrei?	ja/nein	
12	Wurde der Stand des Betriebsstundenzählers in das Betriebsbuch eingetragen?	ja/nein	
13	Arbeitet die Schlammrückführung einwandfrei?	ja/nein	
14	Ist/sind die Pumpe/n funktionstüchtig?	ja/nein	
15	Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
16	Ist die mechanische Förderung des Abwassers in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
17	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		

a)	Temperatur	[°C]
b)	pH-Wert	
c)	Leitfähigkeit	[µS/cm]
d)	Sauerstoffgehalt	[mg/l]
e)	Absetzbare Stoffe	[ml/l]
f)	Färbung	
g)	Trübung	
h)	Geruch	
i)	CSB	[mg/l]
j)	BSB_5	[mg/l]

18	Ist die Belüftung funktionstüchtig?	ja/nein	
19	Erfolgt die Kontrolle des Belebtschlammvolumens?	ja/nein	
20	Verläuft der Klarwasserabzug einwandfrei?	ja/nein	
21	Sind Mängel durch Korrosion festzustellen?	ja/nein	
22	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein	

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Mikro- bzw. Membranfiltrationsanlage

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Ist ein Pufferspeicher vorhanden:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Mikro- bzw. Membranfiltrationsanlage

10	Arbeitet der Störungsmelder einwandfrei?	ja/nein	
11	Arbeitet der Betriebsstundenzähler einwandfrei?	ja/nein	
12	Wurde der Stand des Betriebsstundenzählers in das Betriebsbuch eingetragen?	ja/nein	
13	Ist die Membran funktionstüchtig (Rückspulung)?	ja/nein	
14	Ist/sind die Pumpe/n funktionstüchtig?	ja/nein	
15	Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
16	Ist die mechanische Förderung des Abwassers in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
17	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		

a) Temperatur [°C]
b) pH-Wert
c) Leitfähigkeit [µS/cm]
d) Sauerstoffgehalt [mg/l]
e) Absetzbare Stoffe [ml/l]
f) Färbung
g) Trübung
h) Geruch
i) CSB [mg/l]
j) BSB_5 [mg/l]

18	Ist die Belüftung funktionstüchtig?	ja/nein	
19	Sind Mängel durch Korrosion festzustellen?	ja/nein	
20	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein	

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Teichanlage nach Arbeitsblatt ATV-A 201

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Teichanlage

08	Ist die Teichanlage ordnungsgemäß gesichert (Einzäunung, Böschung etc.)?	ja/nein	
09	Ist die Teichanlage in ihrer Funktion durch Laub, Schlamm, Bewuchs (Wasserlinsen, Schilf) usw. beeinträchtigt?	ja/nein	
10	Ist die ordnungsgemäße Funktion des Ablaufes (Kiesfilter, Tauchwand etc.) gegeben?	ja/nein	
11	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		

a) Temperatur [°C]
b) pH-Wert
c) Leitfähigkeit [µS/cm]
d) Sauerstoffgehalt [mg/l]
e) Absetzbare Stoffe [ml/l]
f) Färbung
g) Trübung
h) Geruch
i) CSB [mg/l]
j) BSB_5 [mg/l]

12	Ist die Lüftung funktionstüchtig?	ja/nein
13	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit bewachsenem Bodenfilter (Pflanzenkläranlage) nach Arbeitsblatt ATV-A 262

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Ist ein Fettabscheider vorhanden:		
	a) Ist die Funktionssicherheit gegeben?	ja/nein	
	b) Wird dieser regelmäßig entsorgt?	ja/nein	
08	Sollte ein Pufferspeicher gefordert sein:		
	a) Ist die Zeiteinstellung für den Pumpenlauf korrekt?	ja/nein	
	b) Ist die Pumpe funktionstüchtig?	ja/nein	
09	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Pflanzenkläranlage

10	Findet ein oberflächiger Abfluss des Abwassers statt?	ja/nein	
11	Sind störende Verstopfungen und Ablagerungen erkennbar?	ja/nein	
12	Ist die Funktion der Ablaufvorrichtung und gegebenenfalls des Staurohres gegeben?	ja/nein	
13	Sind anlagenfremde Pflanzen vorhanden? Sollte dies der Fall sein, so sind sie gegebenenfalls durch einen Fachkundigen zu entfernen und durch anlagengerechte Pflanzen zu ersetzen.	ja/nein	
14	Wurde abgestorbenes Pflanzenmaterial ordnungsgemäß entfernt?	ja/nein	
15	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		
	a) Temperatur [°C]		
	b) pH-Wert		
	c) Leitfähigkeit [µS/cm]		
	d) Sauerstoffgehalt [mg/l]		
	e) Absetzbare Stoffe [ml/l]		
	f) Färbung		
	g) Trübung		
	h) Geruch		
	i) CSB [mg/l]		
	j) BSB_5 [mg/l]		
16	Ist die Lüftung funktionstüchtig?	ja/nein	
17	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein	

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift

Muster

Wartungsarbeiten für eine Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube mit Sandfilter als optimierter Filtergraben/ÖNORM/Filtergraben nach RENNER

Nachstehende Kontrollen und Arbeiten sind mindestens ____ jährlich oder nach Festlegung im Bescheid durchzuführen. Gegebenenfalls können weiter gehende Kontrollen und Arbeiten erforderlich sein; diese sind im Einzelfall zusätzlich aufzunehmen.

Mehrkammerabsetz- bzw. -ausfaulgrube

00 In welchem Zeitintervall wird die Fäkalschlammabfuhr durchgeführt?

_____ Monate
Wann zuletzt? _____

		Mängel	Mängel abgestellt
01	Sind die Schachtabdeckungen in einwandfreiem Zustand?	ja/nein	
02	Sind die Zu- und Ablaufrohre sowie die Tauchrohre zum ungehinderten Durchfluss frei?	ja/nein	
03	Wurde der Boden- und Schwimmschlamm bei der Fäkalschlammabfuhr beseitigt?	ja/nein	
04	Sind Mängel durch Korrosion eingetreten?	ja/nein	
05	Ist die Lüftung funktionsfähig?	ja/nein	
06	Ist eine Förderpumpe vorhanden: Wurden der Schwimmerschalter und die Pumpe auf ihre Funktion überprüft?	ja/nein	
07	Sind sonstige bauliche Mängel vorhanden?	ja/nein	

Sandfilter als optimierter Filtergraben/ÖNORM/Filtergraben nach RENNER

08	Ist die Funktion des Verteilerschachtes gewährleistet?	ja/nein	
09	Tritt im Verteilerschacht ein Rückstau ein? Wenn ja, dann ist die Rohrleitung durch einen Fachkundigen spülen zu lassen. Tritt danach keine ordnungsgemäße Versickerung ein, ist zu veranlassen, dass der Betreiber den Filterkörper austauschen lässt.	ja/nein	
10	Ist die vorhandene Anlage für eine stoßweise Beschickung geeignet? (Test erforderlich)	ja/nein	
11	Sind die Lüftungen funktionsfähig?	ja/nein	
12	Ist die Funktion des Sammelschachtes gewährleistet?	ja/nein	
13	Probenahme im Ablauf (Stichprobe) und Messungen je nach Auflage der Wasserbehörde		

a) Temperatur [°C]
b) pH-Wert
c) Leitfähigkeit [µS/cm]
d) Sauerstoffgehalt [mg/l]
e) Absetzbare Stoffe [ml/l]
f) Färbung
g) Trübung
h) Geruch
i) CSB [mg/l]
j) BSB_5 [mg/l]

14	Ist die Versickerungsfläche frei von Gehölzen?	ja/nein	
15	Sind sonstige Mängel vorhanden?	ja/nein	

Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift